



Die Energieagentur Landkreis Esslingen empfiehlt die Umsetzung mit Innungsfachbetrieben

Der Weg zur Solarstromanlage – Checkliste

Hinweis:

- *Dach wurde bereits grundsätzlich auf Eignung geprüft (Ausrichtung, Neigung, Verschattung, nutzbare Dachfläche, Statik, Wärmedämmung, Zustand der Dachdeckung, Traufhöhe)*
- *Thema Eigennutzung des erzeugten Solarstroms geklärt (Ja/Nein)*
- *Plätze für Wechselrichter, Anschlusskasten vorhanden*

Angebotsinhalte:

<input type="checkbox"/>	Solarmodul, Hersteller, Typ, Modulleistung [W], Toleranz, Leistungsgarantie (vollständiges Datenblatt)
<input type="checkbox"/>	Montagegestell für Modultyp – Werkstoff (Aluminium, Edelstahl) inkl. Zubehör, einbaufertig (Ja/Nein)
<input type="checkbox"/>	Zeichnung bzw. einfache Skizze mit Belegung der Dachfläche
<input type="checkbox"/>	Wechselrichter: Hersteller, Typ, Gewährleistung (vollständiges Datenblatt)
<input type="checkbox"/>	Leistungsberechnung der Gesamtanlage
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsberechnung <i>(Optional: Vergleichstests, Informationen zum Produkt werden beigelegt)</i>
<input type="checkbox"/>	Informationen zu Fördermitteln (Einspeisevergütung, KfW-Kredit,...)
<input type="checkbox"/>	Garantien (Produktgarantie, Leistungsgarantie)
<input type="checkbox"/>	Montagekosten
<input type="checkbox"/>	Planungskosten
<input type="checkbox"/>	Gesamtkosten
<input type="checkbox"/>	<i>Optional: Überspannungsschutz</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Optional: Blitzschutz</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Optional: Überwachung und Störungsmeldung per SMS / E-Mail</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Optional: Ausfallversicherung bzw. Gebäudeversicherung</i>
<input type="checkbox"/>	Einweisung erfolgt nach Inbetriebnahme, Protokoll wird erstellt und übergeben